

TE.220.10.2017 JC

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TE.220.10.2017 JC

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 t. j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę ośmiu kontenerów mieszkalnych.**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytania:

1. Prosimy o określenie odporności ogniowej kontenerów.
2. Kto wykonuje fundamenty oraz przyłącza zewnętrzne. W przypadku realizacji w ramach zadania prosimy o załączenie wytycznych (przyłącza).
3. Czy Zamawiający dopuszcza użycie pianki poliuretanowej zamiast wełny jako izolacji obiektu ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza użycie kontenerów typowych o wymiarze zewnętrznym 2435x6055x2791 lub 2990x6055x2791?
5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian z płyt warstwowych wykonanych od wewnątrz pomalowaną, ocynkowaną blachą ?
6. Czy Zamawiający może sprecyzować sposób odprowadzenia wody opadowej z dachu?
7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w fundamentach aby zapewnić lepsze podparcie dla całości układu?
8. Czy Zamawiający może określić ilość gniazdek oraz pkt świetlnych ?
9. Czy zamawiający może określić sposób wyprowadzenia instalacji wod.-kan z każdego modułów?
10. Czy Zamawiający może określić czy jeśli tak to jakie wyposażenie wchodzi w zakres wyposażenia pomieszczenia łazienki ?

Odpowiedzi:

Ad.1 Zgodnie z wymaganiami § 212 ust.3 rozporządzenia MI budynek o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV zostanie wykonany w klasie „D” odporności pożarowej. Zgodnie z wymaganiami § 212 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury pomieszczenia kwalifikowane jako PM funkcjonalnie powiązane z ZL o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m² (strefa

dostaw) w budynku jednokondygnacyjnym będą wykonane w klasie „D” odporności pożarowej. Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

- Główna konstrukcja nośna - belki konstrukcyjne stalowe - o odporności ogniowej konstrukcji R30

- Ściany zewnętrzne, dach, podłoga - wełna mineralna wewnątrz przegród z blachy, klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych EI30.

- Ściany działowe - wełna mineralna wewnątrz przegród z płyty gipsowo kartonowych, klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych EI30.

Wszystkie elementy budynków należy wykonać z elementów nie rozprzestrzeniających ognia NRO.

Ad.2 Zamówienie nie obejmuje wykona fundamentów oraz przyłączy zewnętrznych. Przedmiotem zamówienia jest tylko dostawa kontenerów mieszkalnych.

Ad. 3 Nie

Ad. 4 Nie

Ad. 5 Nie, wykończenie w panelach PCV, lub płycie kartonowo gipsowej wykończone na biało.

Ad. 6 Za pomocą rynienki i rury spustowej.

Ad. 7 Tak, zamówienie nie obejmuje jednak wykona fundamentów, przedmiotem zamówienia jest tylko dostawa kontenerów mieszkalnych.

Ad. 8 Rysunek elektryczny w załączeniu.

Ad. 9 Rysunki w załączeniu. Wykonanie wyprowadzenia instalacji wod.-kan w nawiązaniu do planu sytuacyjnego.

Ad. 10 Ustęp z płuczką typu kompakt, umywalka, brodzik z kotarą, przepływowy ogrzewacz wody 5,5 kW.

Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 27.10.2017 r. godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert: 27.10.2017 r. godz. 15:35.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Dyrektor
mgr inż. Mariusz Gurzyński